



Checkliste

Wöchentliche Sichtprüfung von Regalanlagen

Nach DIN EN 15635 müssen Regalanlagen wöchentlich durch geschultes Personal einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Diese Checkliste unterstützt Sie bei der systematischen Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile.

Prüfprotokoll

Unternehmen: _____

Standort / Halle: _____

Prüfdatum: _____

Prüfer (Name): _____

Regalbereich: _____

Schadensklassifizierung nach DIN EN 15635:

 **GRÜN** - Geringfügig - Überwachen, bei nächster Inspektion erneut prüfen

 **ORANGE** - Erheblich - Regal entlasten, schnellstmöglich reparieren

 **ROT** - Kritisch - SOFORT sperren, Sachkundigen hinzuziehen

1. Regalständer / Stützen

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Lotrechter Stand der Stützen (Neigung < 1:200) > Wasserwaage verwenden	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine sichtbaren Verformungen oder Beulen > Besonders untere 50cm prüfen	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine Risse im Material oder Schweißnähten	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine Anfahrsschäden durch Stapler	☐	☐	☐	☐	☐
• Korrosion/Rost (max. oberflächlich) > Auf Durchrostung achten	☐	☐	☐	☐	☐
• Bodenverankerung vollständig und fest > Dübel & Schrauben prüfen	☐	☐	☐	☐	☐
• Fußplatten nicht verformt oder gerissen	☐	☐	☐	☐	☐
• Anfahrerschutz vorhanden und intakt	☐	☐	☐	☐	☐

2. Traversen / Längsriegel

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Traversen korrekt eingehängt (beide Seiten)	☐	☐	☐	☐	☐
• Sicherungsstifte/-clips vollständig > Jede Traverse = 2 Stifte	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine Verbiegungen oder Verformungen	☐	☐	☐	☐	☐
• Haken/Einhängungen nicht beschädigt	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine sichtbare Überlastung (Durchbiegung)	☐	☐	☐	☐	☐
• Schweißnähte ohne Risse	☐	☐	☐	☐	☐
• Lackierung intakt (Korrosionsschutz)	☐	☐	☐	☐	☐

3. Fachböden / Auflagen

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Gitterroste/Holzböden vollständig eingelegt	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine beschädigten oder fehlenden Böden	☐	☐	☐	☐	☐
• Holzböden ohne Risse oder Brüche	☐	☐	☐	☐	☐
• Metallböden nicht verbogen	☐	☐	☐	☐	☐
• Spanplatten nicht durchfeuchtet	☐	☐	☐	☐	☐
• Gleichmäßige Lastverteilung erkennbar	☐	☐	☐	☐	☐

4. Diagonalen & Aussteifung

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Diagonalverbände vorhanden und befestigt	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine verbogenen oder gelösten Streben	☐	☐	☐	☐	☐
• Schraubverbindungen fest angezogen	☐	☐	☐	☐	☐
• Rückwandverkleidungen intakt (falls vorhanden)	☐	☐	☐	☐	☐

5. Beschilderung & Dokumentation

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Traglastschilder vorhanden und lesbar	☐	☐	☐	☐	☐
• Angaben auf Schild entsprechen Regaltyp	☐	☐	☐	☐	☐
• Prüfplakette vorhanden und aktuell > Nächster Prüftermin sichtbar	☐	☐	☐	☐	☐
• Max. Fachlast wird eingehalten	☐	☐	☐	☐	☐
• Max. Feldlast wird eingehalten	☐	☐	☐	☐	☐

6. Nutzung & Umgebung

Prüfpunkt	OK	Mangel	G	O	R
• Flucht-/Rettungswege frei > Min. 1m Breite	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine überstehenden Ladungen	☐	☐	☐	☐	☐
• Paletten korrekt positioniert (mittig)	☐	☐	☐	☐	☐
• Keine instabilen Ladungsträger	☐	☐	☐	☐	☐
• Ausreichend Beleuchtung im Lagerbereich	☐	☐	☐	☐	☐
• Boden eben, keine Risse oder Absenkungen	☐	☐	☐	☐	☐

Festgestellte Mängel / Anmerkungen:

Unterschrift Prüfer: _____

Datum: _____